

План проведения ремонта и гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей ПАО «КГК» в межотопительный период

Приложение №1

№ п /	Участок, магистральных т/сетей	Сроки проведения	Вид ремонта	ТК, ЦТП попадающие под отключение
1	От ТК-39 до ТК-43, от ТК-45-ТК-49 DN 720мм DN 630мм, DN 530мм	13.05.24г- 15.09.24г	Капитальный ремонт участка с полной заменой трубопровода протяженностью DN 720мм 437м, DN 630мм 200м, DN 530мм 448м	ЦТП №2,75,70,71,146,141,3,13,4,5,12,63,8,12
2	От ТЭЦ-2 до УТ-7, от УТ7 до УТ-18, от УТ-7 до ПС3-3/3 От 3/2а, 3/1а до ПС3-1/3 , от ПС3-1/3 до ПС3-6/3 DN 1020мм DN 820мм, DN 720мм, DN 630мм, DN 530мм	13.05.24г- 03.06.24г	1.Аварийно-восстановительный ремонт участков выявленных по итогам Гидравлических испытаний. 2.Капитальный ремонт участка по ул. Мостостроителей протяженностью DN 720мм 50м	ЦТП №6к,13к,25к,33,96,100,103,105,106,107, 111,112,119,121,121,122,124,132,133,135, 138,140,143,148,154,158,159,160,168,172,95 ,99, 104,114,125,130, 139
3	От ТК-39 (дробь)до ТК-39/19 до ТК-39/33 от ТК-50 до ПС3-7, от ТК-50 до ТК-50/4Б, от ТК-50/4Б до ТК-39/19 DN 530мм, DN 630мм DN 720мм DN 530мм DN 426мм	03.06.24г- 01.07.24г	1.Аварийно-восстановительный ремонт участков выявленных по итогам Гидравлических испытаний. 2. Монтаж Тк-39, ТК-39Б, ТК-39А и запорной арматуры в рамках капитального ремонта участка по ул. Пушкина От ТК-39 до ТК-43 530мм	ЦТП №16,17,18,19,20,21,22,29,30,35,38,42,44,49, 50,77,86,93,131,145, НС138,82,90,91,93 129,165,169,170,К.МарксаНС-28, КомсомольскаяНС-24, М.ГорькогоНС-98№23,24,46,52,55,56,59,60,67,73,76,94,118 , 123,157, НС-60а, 25,39,64,102,155,Пол.10, 101, 89, 149, 166, 66, 7, 79, 144
4	Кулацкий DN 426мм	03.06.24г- 15.09.24г	Отсутствие технической возможности подачи теплоносителя от ТЭЦ-2, в связи с остановом в плановый ремонт ТЭЦ-1.	№115, 134
5	От Ст 3/1до ПС3-1Адо Ст36(ПС),от Ст.3/1 до Ст-36 (ПС),от Ст-3А до Ст -36 (ОС), от Ст-36 до ТК-24,от ТК-24 до Западной, ТЭЦ от ТК-24-ТК-39 DN 1020,DN 426,DN 720DN 1020мм, DN 920мм, DN 820мм, DN 720мм, DN630, DN 426	17.06.24г- 15.07.24г	1.Аварийно-восстановительный ремонт участков выявленных по итогам Гидравлических испытаний. 2.Монтаж Тк-39, ТК-39Б, ТК-39А и запорной арматуры в рамках капитального ремонта участка по ул. Пушкина От ТК-39 до ТК-43 530мм	ЦТП №1ж,1,2ж,4ж,14,32,34,40,41,43,45, 48,53,54,57,58,62,69,72,74,80,83,87,98,127, 109,110,117,120,126,128, НС-37, 150,161,162,Луговая, НС-164,36,37,65,85,116,137,142,163,171
6	ПС3-7 до ТК-62, от ОС4/2а, ПС-4/1а- до ПС3-1а, ПС3-1а до ПС3-4, от ПС3-4 до ПС3-7 DN 1020мм, DN 920мм, DN 820мм, DN 720мм, DN 630мм, DN 530мм	15.07.24г- 15.09.24г	1.Аварийно-восстановительный ремонт участков выявленных по итогам Гидравлических испытаний. 2. Капитальный ремонт участка ул.Правды, от ШП-302 –СТ-318, от ПС3-3В-ПС3-4 DN1020 мм протяженностью 256м.,замена запорной арматуры ф1000мм в ПС3-3В	ЦТП №28,113,152, НС-95ж,81, 68, 27, 51, 84, 108, 78, 92, 151

Примечание:
Для выполнения мероприятий по подключению вновь построенных объектов капитального строительства возможно дополнительное отключение магистральных сетей по графику, согласованному с Администрацией г. Кургана
Результат гидравлических испытаний считается удовлетворительным в соответствии с п. 6.2.16 Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

Условные обозначения:
КР-капитальный ремонт; ПС-подающий трубопровод; ОС-обратный трубопровод; ТК-тепловая камера; Ст-стойка; НС-насосная станция; ПСЗ-павильон секционных задвижек;
ПВК-пиковая водогрейная котельная.

Главный инженер СП «Тепловые сети»
Задорин С.Г.
2024г.

Директор СП «Тепловые сети»
Филимонов Е.М.
2024г.